

Installatieadres

Naam	
Straat en huisnummer	Postcode en plaats
Telefoonnummer	GSM
Type zonnepanelen	Aantal zonnepanelen
Type zonneboiler	Type zonneregeling
Opvoerhoogte van de installatie	Plaatsing van de installatie (gelijkvloers, verdiep, zolder, kelder)

De opstart van een zonnestelsysteem omvat de volgende diensten

- Opvullen van de installatie
- Verplaatsing en werkuren (in functie van de installatie > zie prijslijst)
- Opstart van het systeem en toelichting van de werking van het systeem en de regeling

Actuele prijzen: www.bosch-thermotechnology.com/be/nl/residentieel/klantenservice/inbedrijfstelling/prijzen-inbedrijfstelling/

Voorwaarden waaraan voldaan dient te zijn vooraleer de opstart uitgevoerd kan worden

Om onnodige tussenkomsten te vermijden, dient aan onderstaande voorwaarden voldaan te zijn.

Gelieve deze te bevestigen door onderstaande punten aan te vinken:

- ☐ De panelen worden afgedekt voor opstart (als de temperatuur in de panelen oploopt, kan er niet gevuld worden)
- ☐ Er is (voldoende) glycol aanwezig. Zie handleiding voor info hierover (min. 30 liter voor 2 panelen)
- ☐ De installatie is hydraulisch afgewerkt en op druk (perslucht) getest. Gelieve hier in te vullen op welke druk: (*)
- ☐ De elektrische aansluitingen zijn in orde (voeding, regeling, voelers, ...) (*)
- ☐ Er is een kappenventiel (terugslagklep) voorzien op het expansievat
- ☐ De installatie is uitgevoerd conform de instructies van de montagehandleiding
- ☐ Er is een luchtafscheider LA1 geplaatst in de vertrekleiding tussen de solarmodule en de boiler
- ☐ Bij de opstart zal er iemand van het installatiebedrijf aanwezig zijn

Bij vlakke panelen:

- ☐ Er is <5m buislengte tussen de panelen en het solarstation. Er werd een voorschakelvat voorzien.

Bij vacuümbuispanelen:

- ☐ Een expansievat met voorschakelvat is aangesloten voor de overdruk op een afstand van min. 30 cm
- ☐ De leidinglengte bedraagt min. 10m
- ☐ Er is een hoogteverschil van 2m tussen het solarstation en de onderzijde van de panelen

Gegevens van de aanvrager

Naam		BTW-nummer	
Straat en huisnummer		Postcode en plaats	
Telefoonnummer		GSM	
Datum		Voor akkoord - Naam & handtekening	

(*)Indien bijkomende werkzaamheden vereist zijn en onze techniek in de mogelijkheid is om deze uit te voeren, zullen deze aangerekend worden als supplement in regie. In andere gevallen wordt er een nieuwe afspraak gemaakt en wordt de voorrijkost aangerekend.

Optie RESCert

(thermische zonne-energiesystemen sanitair warm water)



Wanneer in het kader van een renovatie de opstart van een solar- of warmtepompinstallatie gebeurt door een RESCert gecertificeerde installateur kan uw eindklant hiervoor een premie aanvragen. Aan installateurs die niet RESCert-gecertificeerd zijn, biedt Bosch-Service deze dienst als optie bij de opstart aan. De prijs van de optie RESCert staat vermeld in de actuele prijslijst van Bosch Climate Service. Deze kostprijs geldt bovenop de prijs van de opstart van het zonnestelsel.

De RESCert-documenten kunnen enkel ingevuld worden als de opstart door onze diensten wordt uitgevoerd.

OPGELET! Het betreft de RESCert voor thermische zonnestelsels voor sanitair warm water (niet combi voor verwarmingsondersteuning!)

Voorwaarden waaraan voldaan dient te zijn voor de optie RESCert

Om een vlotte interventie te garanderen, dient aan onderstaande voorwaarden voldaan te zijn.

Gelieve deze te bevestigen door onderstaande punten aan te vinken:

- ☐ Het betreft een renovatie (de RESCert-premie kan niet aangevraagd worden voor nieuwbouwwoningen)
- ☐ Het betreft een zonnestelsel voor sanitair warm water (geen verwarmingsondersteuning)
- ☐ De installatie is uitgevoerd conform de instructies van de montagehandleiding en de huidige wetgeving

Optie RESCert

(combisysteem voor verwarmingsondersteuning)

Indien het een combisysteem voor zonne-energie betreft voor sanitair warm water én verwarmingsondersteuning, verwijzen wij u door naar Dhr. Depaep. Deze RESCert-optie kan Bosch u (momenteel) niet aanbieden.

Contact: pdepaep@depaep.be

(*) Indien bijkomende werkzaamheden vereist zijn en onze techniek in de mogelijkheid is om deze uit te voeren, zullen deze aangerekend worden als supplement in regie. In andere gevallen wordt er een nieuwe afspraak gemaakt en wordt de voorrijkost aangerekend.